

- (1) 階段補修：異型丸鋼φ13×25cmの試し打ち ～ 25cmは少し長さ不足
プラ角杭45cmを打ち込めない場所に試し打ちをしました（2号墓前）。
土留め杭としての打込み効果がありそうなので、対象場所の階段土留めに使ってみます。
次回は、30cmと40cm長さの丸鋼を準備して、場所・土質により使い分けたいと思います。
- (2) 粉碎作業：メイン通路の落下枝類の粉碎を行いました。
- (3) 20号墓のゲジゲジの状況確認：本日の確認結果、1匹も棲みついていません。



丸鋼φ13試し打ち：2号墓前階段



丸鋼φ13試し打ち：2号墓前階段



2号墓前：土崩れ、土留め要



ブロック階段補修：2ヶ所



粉碎作業：メイン通路



20号墓のゲジゲジの状況確認