

(1) 階段補修

- ・ 2号墓前の土崩れ：土留め階段を設置しました。
- ・ 丸鋼φ13の土留め杭打ち  
1号墓前、2号墓前の土留階段用コンクリート平板の杭に使用。  
1号墓前8段、2号墓前5段を補修しました。  
30cm12本、40cm6本使用。岩盤土質につき、プラ角杭が打てませんので有効でした。

(2) 20号墓のゲジゲジの状況確認

- 一匹いました。
- 次回、20号墓と同じ位の数がいました14号墓を開放して確認してみます。

